

Информация

о ходе реализации государственных программ автономного округа, в том числе региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных проектов, об исполнении планов по вводу жилья муниципальными образованиями автономного округа

По состоянию на 1 декабря 2019 года исполнение расходных обязательств по государственным программам автономного округа составило 255,0 млрд. рублей или 74,1 % (при плановом значении 344,3 млрд. рублей).

В 2019 году государственными программами автономного округа предусмотрено достижение 220 показателей. По состоянию на 1 декабря 2019 года 49 показателей достигли плановых значений, установленных на 2019 год (оценка достижения 171 показателя запланирована по итогам года).

Из 25 государственных программ автономного округа низкая динамика исполнения по итогам 11 месяцев 2019 года отмечена по 5 программам («Развитие образования», «Развитие физической культуры», «Развитие жилищной сферы», «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», «Развитие промышленности и туризма»), часть мероприятий которых является региональной составляющей национальных проектов.

По 11 национальным проектам уровень исполнения расходных обязательств за счет всех источников финансирования составил 25,3 млрд. рублей или 60,4 % (при плановом значении 41,9 млрд. рублей), в том числе за счет средств федерального

бюджета 2,5 млрд. рублей или 62,3 % (при плановом значении 3,9 млрд. рублей).

Национальными проектами предусмотрено 86 показателей.

По итогам 11 месяцев 2019 года 15 показателей национальных проектов достигли и превысили плановые значения, оценка достижения 71 показателя запланирована по итогам года.

Информация о реализации Адресной инвестиционной программы Югры в 2019 году

Всего по Адресной инвестиционной программе автономного округа на 2019 год в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 30.11.2018 № 450-п (в редакции от 29.11.2019 № 453-п) запланировано 7 894,5 млн. рублей на проектирование и строительство 97 объектов, в том числе:

на объекты государственной собственности – 2 901,4 млн. рублей (30 объектов),

на объекты муниципальной собственности – 4 993,1 млн. рублей (67 объектов).

За январь-ноябрь 2019 года по объектам строительства Адресной инвестиционной программы Югры выполнено работ в объеме 4 017,5 млн. рублей (50,9 % от годовых объемов), в том числе:

- по объектам государственной собственности – 1 232,2 млн. рублей или 42,5 % от годовых объемов, в том числе:

- по объектам муниципальной собственности – 2 785,3 млн. рублей или 55,8 % от запланированных годовых объемов.

Высокое исполнение от годовых объемов отмечено в муниципальных образованиях:

г. Мегион (100%, при годовом объеме 137,5 млн. рублей),

г. Югорск (97,3%, при годовом объеме 175,9 млн. рублей),

г. Урай (94,8%, при годовом объеме 65,3 млн. рублей),

р-н Сургутский (92,2 %, при годовом объеме 297,5 млн. рублей).

В муниципальных образованиях г.Покачи и Советский район финансирование объектов строительства по Адресной инвестиционной программе Югры в 2019 году не предусмотрено.

Низкое исполнение менее 50 % от годовых объемов отмечается:

- г. Пыть-Ях (2,3 %, при уточненном годовом объеме 71,9 млн. рублей),

- р-н Нижневартовский (20,2 %, при уточненном годовом объеме 72,2 млн. рублей),

- р-н Березовский (37 %, при уточненном годовом объеме 289,4 млн. рублей),

- г. Ханты-Мансийск (42,3 %, при уточненном годовом объеме 763,2 млн. рублей),

- г. Сургут (42,9 %, при уточненном годовом объеме 911,2 млн. рублей),

- Депстрой Югры (25 %, при уточненном годовом объеме 771,1 млн. рублей, не выполнено работ на 578,2 млн. рублей, из них по объектам:

«Реконструкция поликлиники на 425 посещений в смену окружной клинической больницы в г.Сургуте» (на сумму 318,6 млн. рублей).

«Инженерное обеспечение «Дома-интерната для престарелых и инвалидов на 50 мест в д.Шапша» (на сумму 111,2 млн. рублей).

«Многофункциональный центр прикладных квалификаций по подготовке персонала на базе бюджетного учреждения профессионального образования автономного округа «Когалымский политехнический колледж» в г. Когалым (общеежитие кампусного типа на 100 мест)» (на сумму 81,6 млн. рублей).

- Депдорхоз и транспорта Югры (48,8 %, при уточненном годовом объеме 2 130,3 млн. рублей не выполнено работ на 1090,9 млн. руб., из них 842,9 млн. рублей по объекту «Строительство автомобильной дороги г. Тюмень – ... – пгт. Междуреченский. II очередь: VIII пусковой комплекс Куминский – Тынкуль»).

По итогам реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа за январь-ноябрь 2019 года отмечается неполное исполнение от запланированных годовых объемов по ряду объектов, находящихся в стадии строительства. По оценке Департамента экономического развития в зоне высокого риска находится выполнение работ по строительству следующих объектов, по некоторым из которых в том числе запланированы средства федерального бюджета в рамках реализации национальных проектов:

1) «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях» (г. Пыть-Ях, не выполнено работ на сумму 95,6 млн. рублей, из них 25,4 млн. рублей из федерального бюджета).

2) «Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма» (г. Когалым, не выполнено работ на сумму 110,7 млн. рублей, из них 23,5 млн. рублей из федерального бюджета).

3) «Средняя общеобразовательная школа» на 825 мест в квартале № 18 Восточного планировочного района г. Нижневартовска» (г. Нижневартовск, не выполнено работ на сумму 196,1 млн. рублей из них 73,4 млн. рублей из федерального бюджета).

4) по объекту «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» (г. Сургут, не выполнено работ на сумму 173,1 млн. рублей из них 46,7 млн. рублей из федерального бюджета).

5) по объекту «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута» (заказчик – г. Сургут, не выполнено работ на сумму 64,8 млн. рублей).

6) по объекту «Средняя общеобразовательная школа «Гимназия № 1» в г. Ханты-Мансийске. Блок 2» (заказчик - г. Ханты-Мансийск, не выполнено работ на сумму 181,0 млн. рублей).

В 2019 году не состоится ввод в эксплуатацию следующих 4 объектов:

1) «Реконструкция поликлиники на 425 посещений в смену окружной клинической больницы в г. Сургуте» (заказчик – УКС автономного округа);

2) «Инженерное обеспечение «Дома-интерната для престарелых и инвалидов на 50 мест в д. Шапша» (заказчик – УКС автономного округа);

3) «Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт» (заказчик - Березовский район);

4) «Инженерные сети участка частной застройки (2 очередь) в пгт.Излучинск Нижневартовского района» (заказчик – Нижневартовский район);

По итогам реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа в 2019 году отмечается неполное исполнение от запланированных годовых объемов по ряду объектов, находящихся в стадии строительства, что в свою очередь потребует увеличение расходных бюджетных ассигнований в 2020 году с целью обеспечения завершения строительства объектов.

**Информация
об исполнении графиков ввода жилья
за январь-ноябрь 2019 года**

По информации исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований автономного округа объем ввода жилья за январь-ноябрь 2019 года составил 482,666 тыс. м², из них 122,899 тыс. м² за счет индивидуального жилищного строительства.

По состоянию на текущую дату ввод объектов жилищного строительства осуществляется в соответствии с утвержденными графиками.

По итогам 11 месяцев текущего года по проценту исполнения индивидуальных планов муниципальных образований автономного округа следует отметить:

- г. Радужный (2,058 тыс. кв. м. 171,5 % от плана);
- Советский р-н (36,916 тыс. кв. м. 130,9 % от плана);
- г. Покачи (4,892 тыс. кв. м. 129,5 % от плана);
- г. Нягань (56,957 тыс. кв. м. 113,5 % от плана);
- Октябрьский р-н (11,849 тыс. кв. м. 105,8 % от плана).

**Информация по вводу жилья в 2019 году
(ранжирование по исполнению плана)**

№п/п	Муниципальное образование	План ввода жилья, тыс.кв.м.	Введено в эксплуатацию жилья на 01.12.2019, тыс.кв.м.		Исполнение плана ввода жилья, %
		всего	всего	в том числе ИЖС	
1	Радужный	1,200	2,058	1,897	171,5
2	Советский	28,200	36,916	10,557	130,9
3	Покачи	3,778	4,892	1,436	129,5
4	Нягань	50,200	56,957	25,766	113,5
5	Октябрьский	11,200	11,849	8,294	105,8
6	Ханты-Мансийский	11,300	11,648	6,676	103,1
7	Мегион	21,300	21,339	1,906	100,2
8	Югорск	18,954	18,419	10,880	97,2
9	Сургутский	50,900	46,045	3,077	90,5
10	Кондинский	15,000	13,391	8,525	89,3
11	Нефтеюганск	51,000	39,519	2,090	77,5
12	Нефтеюганский	17,200	11,893	3,361	69,1
13	Нижневартовск	130,500	76,826	7,148	58,9
14	Урай	18,268	9,722	4,804	53,2
15	Пыть-Ях	40,000	15,310	2,763	38,3
16	Березовский	9,200	3,262	3,063	35,5
17	Ханты-Мансийск	100,000	31,423	11,505	31,4
18	Нижневартовский	13,800	4,208	2,491	30,5
19	Сургут	273,700	61,774	3,700	22,6
20	Белоярский	8,800	1,759	1,759	20,0
21	Лангепас	3,500	0,557	0,557	15,9
22	Когалым	25,000	2,899	0,644	11,6
ВСЕГО		903,000	482,666	122,899	53,5