

**О ходе реализации государственных программ автономного округа,  
достижении целевых показателей и соблюдении условий  
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету  
автономного округа за январь-ноябрь 2017 года**

**1. Общая информация**

В 2017 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре реализуется 25 государственных программ автономного округа, с запланированным объемом финансирования за счет всех источников 278 085,9 млн. рублей.

По состоянию на 1 декабря 2017 года исполнение расходных обязательств по государственным программам автономного округа составило 215 489,5 млн. рублей или 77,5 % от годовых плановых назначений на 2017 год, в том числе бюджетные расходы 162 180,0 млн. рублей или 82,9 % от годовых плановых назначений на 2017 год 195 678,2 млн. рублей, что на 2,9 % выше уровня исполнения за аналогичный период 2016 года.

Привлечение средств федерального бюджета для реализации основных мероприятий обеспечено по 17 государственным программам автономного округа. В соответствии с утвержденными лимитами на 2017 год бюджетом автономного округа предусмотрено 4 661,5 млн. рублей средств федерального бюджета. По состоянию на 1 декабря 2017 года исполнение средств федерального бюджета составило 4 032,9 млн. рублей или 86,5 % от запланированного объема (4 661,5 млн. рублей), что на 3,3 % выше уровня исполнения за аналогичный период 2016 года 83,2 %.

Наибольший объем средств федерального бюджета привлечен на реализацию государственных программ автономного округа «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 - 2020 годы» (2 021,8 млн. рублей, на 01.12.2017 исполнено 1 808,9 млн. рублей или 89,5%), «Развитие здравоохранения на 2016 - 2020 годы» (806 937,7 млн. рублей, на 01.12.2017 исполнено 706 859,4 млн. рублей или 87,6%), «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2016 - 2020 годах» (360 817,0 млн. рублей, на 01.12.2017 исполнено 71,4 %).

По информации Департамента государственного заказа автономного округа по состоянию на 1 декабря 2017 года осуществлено закупок на сумму 34 109,8 млн. рублей или 95,02 % от плана закупок на 2017 год (35 897,2 млн. рублей).

Из 25 государственных программ, реализуемых в автономном округе, в январе-ноябре 2017 года:

- по 22 программам исполнение осуществляется в плановом режиме (в соответствии с сетевыми графиками);

- по 3 государственным программам отмечено отклонение от планов реализации программных мероприятий, установленных сетевыми графиками:

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы»;

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы»;

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 - 2020 годах».

## **2. Результаты мониторинга достижения показателей, установленных указами Президента РФ**

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации сформирован перечень из 112 целевых показателей:

по 37 показателям оценка осуществляется по итогам годовой статистической отчетности, по 12 показателям плановое значение на 2017 год не установлено.

В ходе реализации государственных программ автономного округа в январе-ноябре 2017 года из 63 показателей, оцененных исполнительными органами государственной власти автономного округа:

по 43 достигнут уровень значения 100 % и более к планируемым значениям на 2017 год;

по 20 показателям фактическое значение соответствует плановым значениям на январь-ноябрь 2017 года.

### **3. Строительство объектов в муниципальных образованиях автономного округа**

Общий объем капитальных вложений по Адресной инвестиционной программе автономного округа на 2017 год составляет 6 506,7 млн. рублей, в т.ч.:

- за счет средств бюджета автономного округа – 5 750,4 млн. рублей,

- за счет средств бюджетов муниципальных образований – 419,3 млн. рублей

- за счет привлеченных средств – 337,0 млн. рублей.

В 2017 году за счет средств бюджета автономного округа осуществляется проектирование и строительство 141 объект с общим объемом финансирования 5 750,4 млн. рублей, в т. ч.:

- 39 объектов государственной собственности с объёмом 1 795,4 млн. рублей;

- 102 объектов муниципальной собственности с объёмом 3 955 млн. рублей.

Кроме того, 66,4 млн. рублей - межбюджетные трансферты, которые дополнительно запланировано направить на те же цели в соответствии с распоряжением Правительства автономного округа № 107-рп от 22 февраля 2017 года «Об остатках межбюджетных трансфертов, подлежащих передаче из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в бюджеты муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

## **Результаты выполнения строительных работ по Адресной инвестиционной программе**

За январь-ноябрь 2017 года по Адресной инвестиционной программе профинансировано 3 186,5 млн. рублей, в т.ч.:

- 2 557,6 млн. рублей за выполненные работы по объектам муниципальной собственности;
- 628,9 млн. рублей за выполненные работы по объектам государственной собственности.

По состоянию на 1 декабря 2017 года муниципальными образованиями выполнено работ за счет всех источников в объеме 3 493,7 млн. рублей, что составляет 73,1% от запланированных годовых объемов.

Уровень выполнения работ за январь-ноябрь 2017 года, соответствующий сетевым графикам и выше, отмечается в 14 муниципальных образованиях. Высокий уровень выполнения работ в 2017 году от запланированных годовых объемов отмечен в муниципальных образованиях: р-н Нижневартовский (100%), г. Радужный (100%), г. Когалым (100%), р-н Кондинский (100%).

Не исполнен сетевой график за январь-ноябрь муниципальными образованиями:

- Белоярский район (исполнение сетевого графика составило 71,4%, не выполнен объем работ в сумме 10,5 млн. рублей),
- г. Сургут (исполнение сетевого графика составило 81,8%, не выполнен объем работ в сумме 51,6 млн. рублей),
- Березовский район (исполнение сетевого графика составило 84,2%, не выполнен объем работ в сумме 21 млн. рублей),
- Советский район (исполнение сетевого графика составило 88,4%, не выполнен объем работ в сумме 22,5 млн. рублей),
- г. Югорск (исполнение сетевого графика составило 91,5%, не выполнен объем работ в сумме 27,9 млн. рублей),
- Нефтеюганский район (исполнение сетевого графика составило 94,5%, не выполнен объем работ в сумме 6,4 млн. рублей).

По информации вышеперечисленных муниципальных образований (за исключением Советского района) отставание будет ликвидировано в декабре, выполнение работ с учетом лимитов на декабрь планируется в полном объеме.

С учётом информации от муниципального образования Советский район по причине низких темпов работы подрядной организации работы в полном объеме выполнены не будут.

В 2017 году в муниципальных образованиях ожидается ввод в эксплуатацию 84 объектов, строительство которых осуществляется с участием средств бюджета автономного округа, из них:

- 4 школы на 355 учащихся;
- 4 детских сада на 140 мест;
- 2 объекта здравоохранения;
- 3 объекта культуры;
- 3 спортивных объекта;
- 27 объектов жилищно-коммунального назначения;
- 16 объектов дорожного хозяйства;
- 25 прочих объектов.