

**Информация  
о ходе реализации государственных программ автономного  
округа, в том числе региональных проектов, направленных  
на достижение результатов национальных проектов, об  
исполнении планов по вводу жилья муниципальными  
образованиями автономного округа**

По состоянию на 1 ноября 2019 года исполнение расходных обязательств по государственным программам автономного округа составило 226,9 млрд. рублей или 66,2 % (при плановом значении 342,9 млрд. рублей).

В 2019 году государственными программами автономного округа предусмотрено достижение 220 показателей. По состоянию на 1 ноября 2019 года 49 показателей достигли плановых значений, установленных на 2019 год.

По итогам года исполнение 20 из 25 государственных программ автономного округа в 2019 году ожидается на запланированном уровне, исполнение 5 государственных программ прогнозируется не в полном объеме: «Развитие образования», «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие жилищной сферы», «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», «Управление государственным имуществом».

По 11 национальным проектам уровень исполнения расходных обязательств за счет всех источников финансирования составил 21,8 млрд. рублей или 50,7 % (при плановом значении 43,0 млрд. рублей), в том числе за счет средств федерального

бюджета 2,1 млрд. рублей или 53,4 % (при плановом значении 3,9 млрд. рублей).

Национальными проектами предусмотрено 86 показателей.

По итогам 10 месяцев 2019 года 13 показателей национальных проектов достигли и превысили плановые значения, установленные на 2019 год.

### **Информация о реализации Адресной инвестиционной программы Югры в 2019 году**

Всего по Адресной инвестиционной программе Югры (в соответствии с проектом о внесении изменений в бюджет автономного округа) на 2019 год запланировано 7 894,5 млн. рублей на проектирование и строительство 98 объектов, в том числе:

на объекты государственной собственности – 2 901,4 млн. рублей (30 объектов),

на объекты муниципальной собственности – 4 993,1 млн. рублей (68 объектов).

За январь-октябрь 2019 года по объектам строительства Адресной инвестиционной программы Югры выполнено работ в объеме 3 083,9 млн. рублей (39,1 % от годовых объемов).

Высокое исполнение от годовых объемов отмечено в муниципальных образованиях:

- г. Югорск (91,4 %, при годовом объеме 175,9 млн. рублей),
- г. Мегион (91,4 %, при годовом объеме 137,5 млн. рублей),
- г. Урай (91,3 %, при годовом объеме 65,3 млн. рублей).

В муниципальных образованиях: г.Нефтеюганск, г.Пыть-Ях контракты на строительство объектов заключены в период август-сентябрь, финансирование работ запланировано в ноябре-декабре 2019 года. В муниципальных образованиях г.Покачи и Советский район финансирование объектов строительства по Адресной инвестиционной программе Югры в 2019 году не предусмотрено.

### **Информация об исполнении графиков ввода жилья за январь-октябрь 2019 года**

По информации исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований автономного округа объем ввода жилья за январь-октябрь 2019 года составил 343,785 тыс. м<sup>2</sup>, из них 96,495 тыс. м<sup>2</sup> за счет индивидуального жилищного строительства.

По состоянию на текущую дату ввод объектов жилищного строительства осуществляется в соответствии с утвержденными графиками.

По итогам 10 месяцев текущего года по проценту исполнения индивидуальных планов муниципальных образований автономного округа следует отметить:

- г. Радужный (1,698 тыс. кв. м. 141,5 % от плана);
- г. Покачи (4,892 тыс. кв. м. 129,5 % от плана);
- Советский район (29,226 тыс. кв. м. 103,6 % от плана);
- Ханты-Мансийский район (9,871 тыс. кв. м. 87,4 % от плана);
- Октябрьский район (9,643 тыс. кв. м. 86,1 % от плана).

**Информация по вводу жилья в 2019 году  
(ранжирование по исполнению плана)**

№ п/п	Муниципальное образование	План ввода жилья, тыс.кв.м.	Введено в эксплуатацию жилья на 01.11.2019, тыс.кв.м.		Исполнение плана ввода жилья, %
		всего	всего	в том числе ИЖС	
1	Радужный	1,200	1,698	1,536	141,5
2	Покачи	3,778	4,892	1,436	129,5
3	Советский	28,200	29,226	10,039	103,6
4	Ханты-Мансийский	11,300	9,871	5,872	87,4
5	Октябрьский	11,200	9,643	7,428	86,1
6	Кондинский	15,000	11,141	7,376	74,3
7	Югорск	18,954	12,950	8,655	68,3
8	Сургутский	50,900	32,020	3,077	62,9
9	Нефтеюганск	51,000	30,717	2,090	60,2
10	Урай	18,268	9,722	4,804	53,2
11	Нижневартовск	130,500	67,766	6,945	51,9
12	Нягань	50,200	25,499	10,779	50,8
13	Нефтеюганский	17,200	7,869	1,030	45,8
14	Мегион	21,300	9,232	1,545	43,3
15	Березовский	9,200	3,262	3,063	35,5
16	Нижневартовский	13,800	4,208	2,491	30,5
17	Сургут	273,700	50,295	3,700	18,4
18	Пыть-Ях	40,000	6,417	2,625	16,0
19	Лангепас	3,500	0,557	0,557	15,9
20	Белоярский	8,800	1,267	1,267	14,4
21	Ханты-Мансийск	100,000	12,836	9,738	12,8
22	Когалым	25,000	2,697	0,442	10,8
<b>ВСЕГО</b>		<b>903,000</b>	<b>343,785</b>	<b>96,495</b>	<b>38,1</b>